



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 2 del 11/01/2021

proposta n.32 / 2021

Settore Vigilanza

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO" POR SARDEGNA FESR 2014-2020 - AUTORIZZAZIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ALARM SYSTEM SRL

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- La deliberazione di Giunta comunale n.119 del 13/10/2020 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto;
- La deliberazione del Responsabile del settore vigilanza n.212 del 19/10/2020 con cui è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- La determinazione del Responsabile del settore vigilanza n.2019 del 30/10/2020, divenuta efficace a fare data dal 02/11/2020, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori all'impresa Alarm System s.r.l.;
- Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti sotto le riserve di legge ed emesso in data 09/11/2020;
- Il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 09/12/2020, repertorio comunale n.1185/2020;

Considerato che i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la loro esecuzione è di quarantacinque (45) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori del 09/11/2020, con ultimazione prevista al 24/12/2020;

Vista la richiesta inoltrata dalla ditta affidataria in data 02/12/2020, volta ad ottenere una proroga del termine contrattuale di trenta (30) giorni per l'ultimazione dei lavori;

Accertato, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50:

- Che per garantire una corretta esecuzione complessiva dell'opera, a causa delle difficoltà di approvvigionamento e dei lunghi tempi di fornitura delle apparecchiature elettroniche dovute all'emergenza Covid-19, è stato necessario ritardare l'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma di cantiere;
- Che la richiesta è pervenuta in tempo utile;
- Che le cause sopracitate che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'appaltatore;
- Che il direttore dei lavori ing. Gavino Brau con nota del 03/12/2020 ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di trenta (30) giorni, in considerazione delle speciali circostanze e delle particolari situazioni riscontrate in cantiere durante l'esecuzione delle opere;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 14 del 29.10.2020 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;

Dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013);



DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

1. di autorizzare una proroga di trenta (30) giorni naturali e consecutivi alla ditta Alarm System srl con sede in Via Galvani n.58 – Cagliari (C.F., P.iva ed iscrizione nel Registro delle imprese di Cagliari n. 0100020922) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg settantacinque (75) la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;
2. di dare atto che tenendo conto della presente proroga il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 23 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite nel corso dei lavori;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ALARM SYSTEM srl e al Direttore dei lavori ing. Gavino Brau;
4. di attestare:
 - ☐ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
 - ☐ che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: NIEDDU WALTER

Il Responsabile del Settore Vigilanza

NIEDDU WALTER

documento firmato digitalmente