

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI

AL SIGNOR SINDACO

S E D E

OGGETTO: Realizzazione opere edili necessarie per la messa
in opera dell'impianto d'incenerimento dei residui
di macellazione. Liquidazione competenze all'impresa.

Con deliberazione di Giunta Municipale N. 449 del
9/09/91, sono stati affidati alla ditta Orecchioni Giov. Paolo
i lavori di realizzazione delle opere edili necessarie per la
messa in opera dell'impianto di incenerimento dei residui di
macellazione per un importo di £. 4.593.000 piu' IVA;

Considerato che l'impresa ha provveduto
all'esecuzione dei lavori per un importo di £. 4.593.000 piu'
IVA;

Accertato, che l'impresa ha eseguito i lavori a regola
d'arte secondo le previsioni dell'offerta e le richieste di
questo ufficio, si esprime parere favorevole per la liquidazione
alla ditta Orecchioni Giovanni Paolo somma di £. 4.593.000 piu'
IVA, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione
dei lavori di cui trattasi.

PALAU LI 28.1.1992



IL TECNICO COMUNALE
IL TECNICO COMUNALE
(Tivedda Geom. Giovanni)

Tivedda