



COMUNE DI PALAU

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

Manutenzione Straordinaria
Tribune Campo Sportivo Comunale
Loc. Baragge

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

OTTOBRE 2025

TAV. F

SCALA
VARIE

IL PROGETTISTA

Arch. Eleonora Pini
Geom. Giovanni Antonio Pala

IL SINDACO

Francesco Giuseppe Manna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Eleonora Pini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Cronoprogramma lavorazioni tribune stadio comune di Palau	Inizio	Fine	Durata	gennaio																															Feb 2026																												Mar 2026											
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Preparazione supporto(tribune in calcestruzzo):.	12/01/2026	24/01/2026	10	Preparazione supporto(tribune in calcestruzzo):																																																																						
Ripristino con una malta cementizia tissotropica.	19/01/2026	24/01/2026	5	Ripristino con una malta cementizia																																																																						
Trattamento giunti.	28/01/2026	31/01/2026	3																											Trattamen to giunti																																												
																														Preparazione del supporto (pavimentazione piastrellata)																																												
Preparazione del supporto (pavimentazione piastrellata).	26/01/2026	31/01/2026	5																																																																							
Scalcinatura di porzione di intonaco e cls ammalorato e successivo ripristino parete verticale superiore.	02/02/2026	04/02/2026	2																											Scalcinatura di porzione di intonaco e cls ammalorato e successivo ripristino parete verticale																																												
																														Rasatura con rete e resine Parete																																												
Rasatura con rete e resine Parete verticale superiore..	03/02/2026	05/02/2026	2																																																																							
																														Chiusura su tutta la lunghezza sotto la prima gradinata																																												
Chiusura su tutta la lunghezza sotto la prima gradinata.	02/02/2026	07/02/2026	5																																																																							
																																			Demolizione vecchia recinzione																																							
Demolizione vecchia recinzione.	09/02/2026	12/02/2026	3																											Past inat ura																																												
Pastinatura colorata con intonachino parete superiore.	11/02/2026	12/02/2026	1																																																																							
Tinteggiatura pareti: Ripristino di porzioni di intonaco ammalorato e tinteggiatura parete.	16/02/2026	21/02/2026	5																																Tinteggiatura pareti: Ripristino di porzioni di																																							
pulizia di tutti i supporti.	11/02/2026	14/02/2026	3																																pulizia di tutti i																																							
Fornitura e posa in opera di primer poliuretanico monocomponente.	23/02/2026	25/02/2026	2																													Fornitura e posa in																																										
Fornitura e posa in opera di membrana a base di poliurea pura bicomponente.	24/02/2026	28/02/2026	4																													Fornitura e posa in opera di membrana																																										
Finitura colorata Mapecoat TNS Fast.	02/03/2026	08/03/2026	5																																				Finitura colorata Mapecoat																																			
Montaggio ringhiera, parapetti e guide seggiolini.	09/03/2026	13/03/2026	4																																						Montaggio																																	
Smobilizzo cantiere.	09/03/2026	13/03/2026	4																																						Smobilizzo cantiere																																	