

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
piazza popoli d'europa, 1 - 07020 palau

LIVELLO

Esecutivo

TITOLO del PROGETTO

**Riqualificazione del centro urbano.
Completamento del percorso culturale e turistico.
Primo stralcio.**

TAVOLA

DESCRIZIONE

M

Cronoprogramma

REVISIONE:

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Francesco Giuseppe MANNA



data elaborato

novembre 2024

N°	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	ALLESTIMENTO CANTIERE - ZONA 1	4	21/11/2024	24/11/2024
2	Transennamento e recinzione area	1	21/11/2024	21/11/2024
3	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	22/11/2024	22/11/2024
4	Montaggio bagni chimici	1	23/11/2024	23/11/2024
5	Apposizione segnaletica cantiere	1	24/11/2024	24/11/2024
6	ALLESTIMENTO CANTIERE - ZONA 2	4	22/11/2024	25/11/2024
7	Transennamento e recinzione area	1	22/11/2024	22/11/2024
8	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	23/11/2024	23/11/2024
9	Montaggio bagni chimici	1	24/11/2024	24/11/2024
10	Apposizione segnaletica cantiere	1	25/11/2024	25/11/2024
11	ALLESTIMENTO CANTIERE - ZONA 3	4	23/11/2024	26/11/2024
12	Transennamento e recinzione area	1	23/11/2024	23/11/2024
13	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	24/11/2024	24/11/2024
14	Montaggio bagni chimici	1	25/11/2024	25/11/2024
15	Apposizione segnaletica cantiere	1	26/11/2024	26/11/2024
16	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI - ZONA 1	68	27/11/2024	02/02/2025
17	Taglio massicciata stradale	8	27/11/2024	04/12/2024
18	Demolizione massicciata stradale	8	04/12/2024	11/12/2024
19	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf....	7	09/12/2024	15/12/2024
20	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	5	13/12/2024	17/12/2024
21	Rinterri	10	24/01/2025	02/02/2025
22	Trasporto a rifiuto	1	19/12/2024	19/12/2024
23	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI - ZONA 2	59	06/12/2024	02/02/2025
24	Taglio massicciata stradale	7	06/12/2024	12/12/2024
25	Demolizione massicciata stradale	7	12/12/2024	18/12/2024
26	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf....	6	18/12/2024	23/12/2024
27	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	5	22/12/2024	26/12/2024
28	Trasporto a rifiuto	1	27/12/2024	27/12/2024
29	Rinterri	10	24/01/2025	02/02/2025
30	SCAVI E DEMOLIZIONI STRADALI - ZONA 3	52	13/12/2024	02/02/2025
31	Taglio massicciata stradale	7	13/12/2024	19/12/2024
32	Demolizione massicciata stradale	7	18/12/2024	24/12/2024
33	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf....	7	24/12/2024	30/12/2024
34	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	7	29/12/2024	04/01/2025
35	Rinterri	10	24/01/2025	02/02/2025
36	Trasporto a rifiuto	1	05/01/2025	05/01/2025
37	RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	27	02/01/2025	28/01/2025
38	Posa pozzetti prefabbricati	11	02/01/2025	12/01/2025
39	Posa tubazioni di grandi dimensioni	17	12/01/2025	28/01/2025
40	DEMOLIZIONI PARZIALI STRUTTURE	6	28/01/2025	02/02/2025
41	Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti,...	6	28/01/2025	02/02/2025
42	Trasporto a rifiuto	1	02/02/2025	02/02/2025
43	RIPRISTINO DI MURATURE ED INTONACI -ZONA 1	6	02/02/2025	07/02/2025
44	Spicconatura di intonaco esterno	5	02/02/2025	06/02/2025
45	Idrosabbatura pareti	2	06/02/2025	07/02/2025
46	Trasporto a rifiuto	1	07/02/2025	07/02/2025
47	RIPRISTINO DI MURATURE ED INTONACI - ZONA 2	5	02/02/2025	06/02/2025
48	Spicconatura di intonaco esterno	5	02/02/2025	06/02/2025
49	Trasporto a rifiuto	1	06/02/2025	06/02/2025
50	RIPRISTINO DI MURATURE ED INTONACI - ZONA 3	5	02/02/2025	06/02/2025
51	Spicconatura di intonaco esterno	5	02/02/2025	06/02/2025
52	Trasporto a rifiuto	1	06/02/2025	06/02/2025
53	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI - ZONA 1	7	08/02/2025	14/02/2025
54	Posa in opera rete elettrosaldata e ferri opere in c.a.	5	08/02/2025	12/02/2025
55	Getto calcestruzzo per pavimentazioni in c.a.	2	13/02/2025	14/02/2025
56	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI - ZONA 2	7	08/02/2025	14/02/2025
57	Posa in opera rete elettrosaldata e ferri opere in c.a.	5	08/02/2025	12/02/2025
58	Getto calcestruzzo per pavimentazioni in c.a.	2	13/02/2025	14/02/2025
59	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI - ZONA 3	6	08/02/2025	13/02/2025
60	Posa in opera rete elettrosaldata e ferri opere in c.a.	5	08/02/2025	12/02/2025
61	Getto calcestruzzo per pavimentazioni in c.a.	2	12/02/2025	13/02/2025
62	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI ESTERNI - ZONA 1	32	16/02/2025	19/03/2025
63	Impermeabilizzazione	4	16/02/2025	19/02/2025
64	Pavimentazioni in granito sardo	20	19/02/2025	10/03/2025
65	Cordoli marciapiedi e canalette	10	10/03/2025	19/03/2025
66	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI ESTERNI - ZONA 2	32	16/02/2025	19/03/2025
67	Impermeabilizzazione	4	16/02/2025	19/02/2025
68	Pavimentazioni in granito sardo	20	19/02/2025	10/03/2025
69	Cordoli marciapiedi e canalette	10	10/03/2025	19/03/2025
70	PAVIMENTAZIONI ESTERNE - ZONA 3	32	16/02/2025	19/03/2025
71	Impermeabilizzazione	4	16/02/2025	19/02/2025
72	Pavimentazioni in granito sardo	20	19/02/2025	10/03/2025
73	Cordoli marciapiedi e canalette	10	10/03/2025	19/03/2025
74	INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE - ZONA 1	20	20/03/2025	08/04/2025
75	Intonaco esterno	10	20/03/2025	29/03/2025
76	Tinteggiature esterne	10	30/03/2025	08/04/2025
77	INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE - ZONA 2	20	20/03/2025	08/04/2025
78	Intonaco esterno	10	20/03/2025	29/03/2025
79	Tinteggiature esterne	10	30/03/2025	08/04/2025
80	INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE - ZONA 3	20	20/03/2025	08/04/2025
81	Intonaco esterno	10	20/03/2025	29/03/2025
82	Tinteggiature esterne	10	30/03/2025	08/04/2025
83	RINGHIERE E CORRIMANO	10	08/04/2025	17/04/2025
84	Montaggio ringhiere metalliche	7	08/04/2025	14/04/2025
85	Opere in ferro	4	14/04/2025	17/04/2025
86	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA 1	20	16/04/2025	05/05/2025
87	Impianto elettrico e di terra esterno	9	16/04/2025	24/04/2025
88	Installazione di pali pubblica illuminazione	12	20/04/2025	01/05/2025
89	Posa in opera di armatura di illuminazione stradale	5	01/05/2025	05/05/2025
90	Posa tubazioni di piccolo diametro	9	16/04/2025	24/04/2025
91	Posa pozzetti prefabbricati	13	18/04/2025	30/04/2025
92	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA 2	20	16/04/2025	05/05/2025
93	Impianto elettrico e di terra esterno	9	16/04/2025	24/04/2025
94	Installazione di pali pubblica illuminazione	12	20/04/2025	01/05/2025
95	Posa in opera di armatura di illuminazione stradale	5	01/05/2025	05/05/2025
96	Posa tubazioni di piccolo diametro	9	16/04/2025	24/04/2025
97	Posa pozzetti prefabbricati	13	18/04/2025	30/04/2025
98	IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ZONA 3	19	18/04/2025	06/05/2025
99	Impianto elettrico e di terra esterno	9	19/04/2025	27/04/2025
100	Installazione di pali pubblica illuminazione	12	22/04/2025	03/05/2025
101	Posa in opera di armatura di illuminazione stradale	5	02/05/2025	06/05/2025
102	Posa tubazioni di piccolo diametro	9	18/04/2025	26/04/2025
103	Posa pozzetti prefabbricati	12	24/04/2025	05/05/2025
104	VERDE ED ARREDO ESTERNO	9	08/05/2025	16/05/2025
105	Piantumazioni e piccoli movimenti terra	2	08/05/2025	09/05/2025
106	Montaggio elementi di arredo urbano	7	10/05/2025	16/05/2025
107	RIMOZIONE DEL CANTIERE	2	17/05/2025	18/05/2025
108	Smontaggio bagni chimici	1	17/05/2025	17/05/2025
109	Smontaggio recinzione cantiere	1	18/05/2025	18/05/2025
110	Carico attrezzature e rimozione segnaletica cantiere	1	18/05/2025	18/05/2025