



COMUNE DI PALAU

PROVINCIA SASSARI - OLBIA TEMPIO

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. LISCIA CULUMBA. II° INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA:

Dott. Arch Giovanni TIVEDDU

Dott. Ing. Roberto CRISTIANI

RAPPORTO:

DATA: DIC 2024

AGG:

TAVOLA

I

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. LISICIA CULUMBA.

II° INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

				GIORNI																			
				0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133
				01/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	11/09/2024
ATTIVITA'	importo	%		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			settiman																				
ACCANTIERAMENTO	Importi	Inc. %																					
Attività burocratiche e presa in possesso del cantiere	€ 0,00	- 7																					
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE euro																							
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asci ... con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.	€ 6.445,71	2,1198	21																				
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, pr ... arico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.	€ 3.247,49	1,0680	21																				
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ... con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq	€ 781,30	0,2569	21																				
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultan ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	€ 195,80	0,0644	21																				
Fornitura e posa della massiciata stradale, eseguito con ... metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	#####	7,8059	21																				
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BI ... rfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.	#####	4,9950	7																				
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZION ... Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.	€ 6.656,92	2,1893	7																				
CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fr ... no-altimetrici sezione forata cm 15x25 a superficie ruvida	#####	13,3015	21																				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.	€ 267,00	0,0878	21																				
FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV ... nche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq	#####	5,5739	21																				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275J ... ntazione, h fuori terra 8,2m, h int. 0,8m spessore 3,6 mm.	#####	13,7654	14																				
Pilinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di ... ovimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura.	€ 2.857,20	0,9396	14																				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI tipo disano armatura stradale ministelvio 3275 UNI EN ISO 9227:2017.Garanzia minima 5 anni.	#####	11,3592	14																				
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE CARRABILE Sp. 15 cm	#####	12,1251	35																				
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE PER SUPERFICI PEDONALI Sp. 10 cm	#####	21,8541	35																				
Quadro di comando integrato per illuminazione pubblica tr ... PMOC, art. TELE-QG/LPMRF, art TELE-QG/MEM, art TELE-QG/IOM	€ 7.583,02	2,4938	14																				
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE																							
collaudo e consegna delle opere	€ 0,00	- 0																					
TOTALE LAVORI	#####	####																					

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. LISCIA CULUMBA.
II° INTERVENTO DI COMPLETAMENTO

