Ing. Giovanni Pasella
Studio di ingegneria
Via San Vincenzo, 5
07021 Arzachena (SS)
Tel./Fax 0789 845035/82537
ing.pasella@progetto2001.com

Comune di Palau

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

Lavori di costruzione di un'area attrezzata di raggruppamento in ampliamento dell'ecocentro comunale in località Liscia Culumba, nella zona P.I.P. del comune di Palau

CUP N. H11E26000030004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

10 Cronoprogramma dei lavori

Il Commiittente
Comune di Palau

Il tecnico

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI SASSARI
OLBIA TEMPIO
N° 724 Dott. Ing. Giovanni Pasella
Ingegnere civile ambientale e industriale Sezione A - Settore a.b

Arzachena 22/10/2026

Ing. Giovanni Pasella
Via San Vincenzo, 5 - Arzachena

ID	Nome attivita'	Durata
1	Accantieramento	83 g
2	Recinzione cantiere verso altri lotti	60 g
3	Recinzione in lamiera verso la pubblica Via	64 g
4	Cancello di ingresso al cantiere	68 g
5	Nolo bagno di cantiere	83 g
6	Nolo box ufficio	83 g
7	**opere Edili**	67 g
8	**Scavi e movimento terra**	22 g
9	SCAVO DI SBANCAMENTO	7 g
10	SCAVO DI SBANCAMENTO con martello	8 g
11	TRASPORTO A RILEVATO	16 g
12	FORMAZIONE DI RILEVATO	12 g
13	COSTIPAMENTO rilevati	13 g
14	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	4 g
15	Opere di contenimento	30 g
16	Opere in calcestruzzo	25 g
17	Muri fioriti	16 g
18	Drenaggi	16 g
19	RINTERRO DI CAVI	22 g
20	Sottofondi e pavimentazioni	40 g
21	STRATO DI FONDAZIONE stradale	15 g
22	COSTIPAMENTO rilevati	16 g
23	Pavimentazioni	10 g
24	**Impianti tecnologici, recinzioni, controllo accessi**	36 g
25	**Impianto di drenaggio**	19 g
26	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA	6 g
27	TUBO FOGNA	7 g
28	POZZETTO	5 g
29	Chiusini in ghisa	3 g
30	Vasca volano prima pioggia	8 g
31	**Impianto illuminazione**	11 g
32	impianto di illuminazione	11 g
33	Impianto idrico	7 g
34	impianto di irrigazione	4 g
35	impianto idrico	5 g
36	Controllo degli accessi	9 g
37	Barriere automatiche verso ecocentro	7 g
38	Barriera automatica di ingresso	9 g
39	Motore per cancello scorrevole	5 g
40	**Opere in ferro lavorato**	20 g
41	Recinzione metallica	10 g
42	Parapetti	5 g
43	Cancello carrabile scorrevole	5 g
44	**Sistemazioni del verde**	50 g
45	Terra vegetale	10 g
46	Piantumazione fioriture e arbusti	15 g
47	Piantumazione cespugli	15 g
48	Piantumazione alberi	15 g

